

2019. | 10. | 07.

## SAJTÓKÖZLEMÉNY

### BOKRÉTA ÜNNEP A TATA KŐFARAGÓ-HÁZ REKONSTRUKCIÓJA KIVITELEZÉSÉBEN

**Tata Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú TOP-1-2-1-15-ös felhívásra, és „A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása” című TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 azonosítószámú pályázaton 350 millió Ft-os vissza nem térítendő támogatást kapott.**

A fejlesztés keretein belül megvalósul a „Kőfaragó-ház” épületében helyet kapó látogatóközpont, interaktív kiállítótér és rendezvényhelyszín kialakítása, összhangban a Szent Iván hegyen lévő műemlékek funkcionális rehabilitációjával.

Az épület rekonstrukciója során létrejön egy turisztikai információs pont, interaktív kézműves és kiállítóhely, gyakorlati bemutató és oktatási helyszín, valamint tanfolyamok szervezésére is alkalmas rendezvényhelyszín.

A „Tata „Kőfaragó-ház” rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési felhívás nyertes kivitelezője az EP Konstruktív Kft lett. A megkötött vállalkozási szerződés keretében készül a meglévő épület felújítása, az udvarban új épület építése és a külső útépítéssel kapcsolatos kivitelezési munkák során parkoló és járda építése. Eddig a szerződéses munkák mintegy 25%-a elkészült. Az utcafronti meglévő épület felújításánál a főfalak aláalapozása a szükséges helyeken megtörtént. A lefolyó alapvezetékek elhelyezésre kerültek, a vasalt alaplemez jelentős része elkészült. A földszint feletti vasbeton födém és a liftakna elkészült. Jelenleg a tetőszerkezet építése folyik. Az épületgépészeti alapszerelések folyamatban vannak. Az épület kőelemeinek kőrestaurátori tevékenységét végzik.

Az új épület építésénél az alapozás, a teherhordó falazatok építése megtörtént, jelenleg a födém építés zajlik. A közterületen, a külső munkák során elkészültek az alsó utca párhuzamos parkolóhelyei, valamint a felső utcán az épületek melletti térburkolatos gyalogjárda. Megépült az alsó utcáról felvezető lépcső, ill. kialakításra került a rézsú.

A projekt keretében, – a Kálvária-dombi projektelemek 2018. évi munkáival együtt - a projektben vállalt építési munkák 48,3%-a teljesült.

Az épület műemléki jellegéből adódóan a bontási-előkészítési munkák a tervezettnél hosszabb időt vettek igénybe és az építés megindulásával is előre nem látható problémák jelentkeztek az épület állékonyságával, kapcsolatosan, így a kivitelezés határideje meghosszabbodik.